

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области

И.Н. Саблукова

« 27 » марта 2024 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности за 2023 год
государственной программы Курганской области

«Развитие жилищного строительства»

утверждена постановлением Правительства Курганской области

№207 от 04.07.2018 г. «О государственной программе Курганской области
«Развитие жилищного строительства»

Исполнитель Колосова Наталья Анатольевна
телефон 49 89 53

Н. Колосова

А. Саблукова

**Государственная программа Курганской области
«Развитие жилищного строительства»**

Общие сведения

Ответственный исполнитель	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
Подпрограммы (при наличии), действующие в отчетном году	«Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области»
Цели	Обеспечение населения Курганской области доступным и качественным жильем, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем и поддержке отдельных категорий граждан. Повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда
Задачи	Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья* Выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении и улучшении жилищных условий, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предоставление государственной поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы. Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий* Создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, индивидуального жилищного строительства Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан*. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда* Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
Сроки реализации (при наличии - этапы)	2019 — 2025 гг.
Налоговые расходы в соответствии с целями государственной программы (при наличии) (указать предусмотрены/не предусмотрены)	Не предусмотрены
Участие в государственных (федеральных) программах Российской Федерации (указать полное наименование программы)	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Участие в региональных проектах в рамках реализации национальных проектов (указать наименование регионального проекта)	Региональный проект «Жилье» федерального проекта «Жилье», региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Курганская область)» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

**Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2023 год
«Развитие жилищного строительства»**

Наименования мероприятий, реализуемых в отчетном году	Срок реализации	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Результаты выполнения мероприятия	Достигнутый ожидаемый конечный результат
Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территорий, проектной документации на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	2019-2023	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию)	Выполнено. Разработано и утверждено: 1 СТП Курганской области	Системное развитие территорий муниципальных и городских округов Курганской области, в том числе реализация проектов комплексного освоения территорий; создание благоприятных условий для инвестиционной и потребительской активности на строительном рынке жилья
Подготовка проектов генеральных планов поселений, городских округов и правил землепользования и застройки	2021-2023	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию)	Не выполнено. Контракты в стадии реализации	
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Курганской области: -Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области; -Государственная жилищная инспекция Курганской области	2019 - 2025	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию)	Выполнено. Результатом деятельности ОИВ стал ввод в эксплуатацию 351,615 тыс. кв. м. жилья, что составляет 132,2 % плана.	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	2019 - 2025	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	Выполнено. Результатом деятельности ПУ стал ввод в эксплуатацию тыс.кв. м жилья, что составляет % плана.	
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для жилищного строительства, в том числе: - строительство жилья; - строительство объектов коммунальной инфраструктуры	2019-2023	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию)	Выполнено. Проведен аукцион по реализации земельных участков	Развитие строительного комплекса Курганской области; увеличение объемов строительства жилья, в том числе малоэтажного; обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, в том числе молодых семей; создание благоприятных условий для инвестиционной и потребительской активности на строительном рынке жилья;
Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе: - строительство жилья; - строительство объектов	2019-2023	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, Департамент	Выполнено. Осуществлялось комплексное освоение земельных участков	

инженерной инфраструктуры		строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию)		выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий граждан, имеющих право на меры
Строительство автомобильной дороги по ул. Витебского (от ул. Терентия Мальцева до пр. Первомайский) в городе Кургане в рамках комплексного освоения микрорайона Заозерный *	2023-2024	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию)	Выполнено частично. Заключен МК №148 с ООО «Гарант» на сумму 258378431,17 рублей, техническая готовность 25%.	государственной поддержки, в том числе молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; улучшение ситуации в жилищной сфере и повышение качества жизни населения Курганской области
Комплексное освоение земельных участков в целях малоэтажного жилищного строительства, в том числе: - строительство жилья; - строительство объектов инженерной инфраструктуры	2019-2023	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию)	Выполнено частично. Осуществлялось строительство и ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, по итогам 2023 г. введено в эксплуатацию 237,244 кв.м.	Развитие строительного комплекса Курганской области; увеличение объемов строительства жилья, в том числе малоэтажного
Проектирование и строительство сетей газораспределения на территории муниципальных образований Курганской области ***	2021-2023	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию)	Выполнено. В ноябре 2023 г. выделен доплимит +60 млн.руб. освоено по факту закрыт остатки не востребованы.	Улучшение ситуации в жилищной сфере и повышение качества жизни населения Курганской области Улучшение ситуации в жилищной сфере и повышение качества жизни населения Курганской области
Приобретение, монтаж, пуско-наладочные работы блочно-модульных газовых котельных	2022-2024	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	Выполнено. Остатки лимита сняты в декабре 2023 г.	
Освоение земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства	2019-2023	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления	Выполнено. Предоставлено 576 земельных участков, из них 308 — для ИЖС, 268 — для ведения ЛПХ с правом возведения жилого дома	Развитие строительного комплекса Курганской области; увеличение объемов строительства жилья, в том числе малоэтажного

		самоуправления (по согласованию)Выполнено		
Создание объектов коммунально-бытового назначения при осуществлении комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и (или) малозэтажной многоквартирной жилой застройки, в ходе которого предполагается обеспечение каждого земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, объектами транспортной и коммунальной инфраструктуры	2019-2023	Департамент имущественных и земельных отношений, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию), АО «КИЖК» (по согласованию)	Выполнено. В соответствии с дорожными картами по освоению земельных участков для ИЖС с. Колесниково Кетовского МО в коттеджном поселке «Колесниково» и городе Шадринске в коттеджном поселке «Солнечная поляна» проведены ЛЭП, вода, дороги, газ. В 2024 году продолжится освоение земельных участков в соответствии с дорожными картами.	
Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению и предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей	2019-2023	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию),	Выполнено. Предоставлено 109 земельных участков, проведены ЛЭП к 77 участкам, проведено вода к 7 участкам, газ — к 6 участкам, дороги проведены к 79 участкам.	
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами	2019-2023	Главное управление социальной защиты населения Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию)	Выполнено. За 2023 год жилыми помещениями обеспечено: 2 гражданина из числа ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий; 17 граждан из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.	Выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий граждан, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области	2019-2025	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	Выполнено за 2023 г. нарастающим итогом, расселено 3223 человека из аварийного жилого фонда 46105,9 кв.м.	Улучшение ситуации в жилищной сфере и повышение качества жизни населения Курганской области
Формирование имущества специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную	2019-2025	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального	Выполнено. Деньги освоены в полном объеме.	

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах		хозяйства Курганской области		
Осуществление государственных полномочий по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	2019-2023	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	Выполнено. Денежные средства в МО направлены на основании полученных запросов.	
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с краткосрочным планом	2020-2023	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	Выполнено. За 2023 г. отремонтированы фасады в 13-ти МКД.	
Реконструкция и техперевооружение инженерной инфраструктуры муниципальных образований Курганской области	2019-2025	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию),	Выполнено частично. В июле 2023 г. инвестированы лимиты в сумме 334828,00. Фактически исполнено 96,7 %. Неисп. связано с невостребованностью.	
Реконструкция КНС-14 в Заозерном районе г. Кургана	2020-2023	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию)	Не выполнено. Необходимо внести изменение в ПСД. Лимиты на мероприятие планируется предусмотреть в 2024 г.	
Строительство объекта "Хозфекальная канализация восточного района города Кургана (канализационная насосная станция, напорный коллектор, самотечные коллекторы в границах улиц Достоевского, Гайдара, Крутикова, Лазо, Герцена, Фрунзе)"	2020-2021, 2023	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию),	Выполнено. Финансирование ОБ 100% Сумма в программе предусмотрена с учетом софинансирования МБ	
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Курганской области *****	2023-2025	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию)	Выполнено. В декабре 2023 г. протокол фонда развития территории перенесена 1 000 р. на 2024 г., МБ — перевыполнен: заключено ДС в рамках 10% по 44ФЗ	
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых	2019-2025	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства	Выполнено. Жилыми помещениями и сертификатами, удостоверяющими право на получение выплаты в целях обеспечения жилыми помещениями, обеспечено 455 детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа	Выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий граждан, имеющих право на меры государственной поддержки, в том

помещений и/или получение сертификата, удостоверяющего право на получение выплаты в целях обеспечения жилыми помещениями		Курганской области, Главное управление социальной защиты населения Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию)	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	числе молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Исполнение судебных актов о возложении на органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области обязанности по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся под опекой (попечительством), лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилых помещений по договорам социального найма, а также по выплате денежной компенсации в счет предоставления указанных жилых помещений	2019-2023	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Главное управление социальной защиты населения Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию))	Выполнено частично. Из имевшихся на начало года 162 обращений - 158 судебных решений исполнено.	
Организация проведения экспертизы помещений в многоквартирных жилых домах в рамках исполнения условий государственных контрактов по приобретению благоустроенных жилых помещений (квартир) для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	2019-2025	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Главное управление социальной защиты населения Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию)	Выполнено. Организация проведения экспертизы помещений в многоквартирных жилых домах в рамках исполнения условий государственных контрактов по приобретению благоустроенных жилых помещений (квартир) для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Заключен государственный контракт на проведение экспертизы помещений в многоквартирных жилых домах в рамках исполнения условий государственных контрактов по приобретению благоустроенных жилых помещений (квартир) для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Выполнено. Техприс 20.12.2023 г.	
Реализация отдельных мероприятий, связанных с предоставлением	2023-2025	Департамент имущественных и земельных	Выполнено. Заключены государственные	

благоустроенных жилых помещений (квартир) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		отношений Курганской области	контракты: 1). На проведение строительной технической экспертизы жилого дома, квартиры в котором предоставлены детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 2). На оценку рыночной стоимости квадратного метра жилья в Курганской области; 3). На проведение оценки рыночной стоимости приобретаемого жилого помещения для определения соответствия стоимости жилого помещения, указанного у договоре купли-продажи, его рыночной стоимости в соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 18 октября 2023 года	
Оценка рыночной стоимости приобретаемого жилого помещения для определения соответствия стоимости жилого помещения, указанного в договоре купли-продажи, его рыночной стоимости в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 11 мая 2023#	2023-2025	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области	Выполнено. Заключены государственные контракты на проведение оценки рыночной стоимости приобретаемого жилого помещения для определения соответствия стоимости жилого помещения, указанного в договоре купли-продажи, его рыночной стоимости в соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 11 мая 2023 года.	
Развитие рынка арендного жилья в Курганской области	2019-2023	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию))	Не выполнено. Субъектом принято решение в пользу строительства социального жилья для переселенцев из ветхого и аварийного жилья и сирот.	Создание фонда жилья социального найма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих финансовых возможностей для решения данного вопроса, а также формирование арендного жилищного фонда
Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области	2019-2025	Департамент образования и науки Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию)	Выполнено. 14 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.	Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, в том числе молодых семей;
Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне Заозерный города Кургана (дороги, технологическое присоединение - электроснабжение, водоснабжение, водоотведение), в том	2022-2023	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по	Выполнено частично. Завершено строительство автомобильных дорог по ул.7 микрорайон и Федота Елисеева к микрорайону №16, а также техприсоединение по ул. Фарафонова (от ул.	выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий граждан, имеющих право на меры

числе *****; - технологическое присоединение (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение); - строительство автомобильной дороги по ул. 7 микрорайон и Федота Елисеева к микрорайону N 16 в городе Кургане; - строительство автомобильной дороги по ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до ул. 7 микрорайон) с устройством системы водоотвода в реку Черная в городе Кургане		согласованию)	Мальцева до ул. 7 микрорайон с устройством водоотвода в реку Черная перенесено на 2024 г.	государственной поддержки, в том числе молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание условий, способствующих укреплению молодых семей, содействие улучшению демографической ситуации
Развитие транспортной инфраструктуры центральной части города Кургана (строительство автодорог), в том числе *****; - строительство автодороги ул. Б. Петрова в г. Кургане (от ул. Куйбышева до ул. К. Маркса); - строительство автодороги в г. Кургане от ЖК "Солнце парк" до ул. Профсоюзная	2022-2023	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию)	Выполнено. Ввод объектов в эксплуатацию: автодороги от ЖК "Солнце парк" до ул. Профсоюзная — 27 декабря 2023 г., автодорога ул. Б. Петрова в г. Кургане (от ул. Куйбышева до ул. К. Маркса) — 10 декабря 2023 г.	
Технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения при реализации юридическими лицами решения о комплексном развитии незастроенной территории *****	2023	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления (по согласованию)	Не выполнено. Не поступили заявки от застройщиков	Создание благоприятных условий для инвестиционной и потребительской активности на строительном рынке жилья
Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 2023 г.			32	
Из них реализовано полностью			23	

**Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Развитие жилищного строительства»**

Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие изменения (с начала действия программы до 01.03.2024)	Суть внесенного изменения	Примечание
Постановление от 14 мая 2019 г. №144 О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207	Внесены изменения в части ресурсного обеспечения государственной программы Внесены изменения в целевые индикаторы по обеспечению жильем детей-сирот	
Постановление от 19 августа 2019 г. № 293 О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207	Программа изложена в новой редакции, добавлена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области»	
Постановление от 5 сентября 2019 г. №322 О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207	Внесены изменения в целевые индикаторы и мероприятия программы	
Постановление от 24 сентября 2019 г. №379 О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207	Внесены изменения в мероприятия программы	
Постановление от 30 декабря 2019 г. №459 О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207	Уточнены целевые показатели в части обеспечения жильем детей-сирот, дополнено приложением по объектам приобретаемым за счет средств федерального бюджета.	
Постановление от 3 апреля 2020г. №72 О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207	Внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований государственной программы	
Постановление от 23 июля 2020г. №226 О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207	Постановление дополнено приложением с объектами недвижимого имущества, приобретаемыми в 2020 году за счет средств из федерального бюджета для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	
Постановление от 18 августа 2020г. №253 О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207	Внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований государственной программы	
Постановление от 3 сентября 2020г. №277 О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207	Постановление дополнено приложением с объектами недвижимого имущества, приобретаемыми в 2020 году за счет средств из федерального бюджета для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	
Постановление от 14 августа 2020г. №288 О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207	Внесены изменения и дополнения, касающиеся мероприятий государственной программы	
Постановление от 5 ноября 2020г. №336 О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207	Постановление дополнено приложением с объектами недвижимого имущества, приобретаемыми в 2020 году за счет средств из федерального бюджета для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	
Постановление от 9 декабря 2020г. №387 О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207	Внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований государственной программы	
Постановление от 30 декабря 2020г. №451 О внесении изменений в постановление	Постановление дополнено приложением с объектами	

Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207	недвижимого имущества, приобретаемыми в 2020 году за счет средств из федерального бюджета для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	
Постановление от 22 апреля 2021 г. № 96 О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 г. №207	Внесена информация по объектам недвижимого имущества, приобретаемого в 2021 г. за счет средств федерального бюджета для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	
Постановление от 7 июля 2021 г. № 150 О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 г. №207	Внесена информация по объектам недвижимого имущества, приобретаемого в 2021 г. за счет средств из федерального бюджета для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Внесены изменения по целевым индикаторам программы.	
Постановление от 22 июля 2021 г. № 205 О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 г. №207	Внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства». Внесены изменения и дополнения, касающиеся мероприятий государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства».	
Постановление от 12 августа 2021 г. № 234 О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 г. №207	Внесена информация по объектам недвижимого имущества, приобретаемого в 2021 г. за счет средств из федерального бюджета для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	
Постановление от 19 августа 2021 г. № 96 О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 г. №207	Внесено Приложение 1 к постановлению Правительства Курганской области от 19 августа 2021 г. № 361 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты высшего исполнительного органа государственной власти Курганской области», «Приложение 2 к государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства» Курганской области от 4 июля 2018 г. №207 «Приложение 7 к государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства».	
Постановление от 16 ноября 2021 г. № 361 О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 г. №207	Внесено Приложение к постановлению Правительства Курганской области от 16 ноября 2021 г. № 361 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 г. №207 «Приложение 7 к государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства».	
Постановление от 10 февраля 2022 г. № 18 О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 г. №207	Внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства».	
Постановление от 15 апреля 2022 г. № 104 О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 г. №207	Внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства». Внесены изменения и дополнения, касающиеся мероприятий государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства».	
Постановление от 29 июня 2022 г. № 207 О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 22 апреля 2021 г. №96	Внесено Приложение к постановлению Правительства Курганской области от 29 июня 2022 г. № 207 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 22 апреля 2021 г. № 93 Приложение «Об адресном (пообъектном) распределении субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на реконструкцию и техперевооружение инженерной инфраструктуры муниципальных образований Курганской области в 2021-2023 .	
Постановление от 11 августа 2022 г. № 261 О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 г. №207	Внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства»	
Постановление от 6 октября 2022 г. № 305 О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 г. №207	Внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства». Внесены изменения и дополнения, касающиеся мероприятий государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства»	

Постановление от 17 ноября 2022 г. № 357 О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 г. №207	Внесено Приложение к постановлению. Правительства Курганской области от 17 ноября 2022 г. №357 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 г. №207 «Приложение 9 к государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства»	
Постановление от 23 декабря 2022 г. № 410 О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 г. №207	Внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства»	
Постановление от 27 декабря 2023 от №428 О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207	Внесены изменения в величину объема бюджетных ассигнований, иных изменений нет.	
Постановление от 21 сентября 2023 от №267 О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207	Продлен срок реализации программы по 2025 г.; отражены объемы финансирования региональных проектов с 2019 г. по 2025 г.; внесены изменения в перечень мероприятий; внесено Приложение 5 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области», внесено Приложение 10 к государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства» — Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры Курганской области; изменены условия предоставления Субсидии (возможность погашения кредиторской задолженности), внесено Приложение 11 к государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства» — Порядок предоставления и распределения субсидий, выделяемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по стимулированию программы развития жилищного строительства субъекта РФ	

**Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2023 год
«Развитие жилищного строительства»**

Задача мероприятие (согласно программе)	Источник финансирова ния	Главный распорядитель средств областного бюджета	Объем финансирования, тыс. руб.*		
			план (утверждено**)	факт (кассовые расходы)	уровень финансирова ния, %
Задачи: - формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий; - создание опережающих предложений по предоставлению земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства путем подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территорий					
Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территорий, проектной документации на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	0	0	0,0%
Подготовка проектов генеральных планов поселений, городских округов и правил землепользования и застройки	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	50 000,0	8 827,10	17,7%
Разработка проектной документации	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	7 655,2	7479,5	97,7%
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Курганской области: в том числе:					
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	64 104,1	63 062,8	96,8%
Государственной жилищной инспекции Курганской области	Областной бюджет	Государственная жилищная инспекция Курганской области	17 309,4	16820,2	97,2%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	Областной бюджет ...	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области...	81 062,1	79377,8	97,9%
Задачи: - обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья; выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении и улучшении жилищных условий, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том					

числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий; создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, индивидуального жилищного строительства;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

Строительство автомобильной дороги по ул. Витебского (от ул. Терентия Мальцева до пр. Первомайский) в городе Кургане в рамках комплексного освоения микрорайона Заозерный *	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	167 400	167 400,0	100,0%
	Областной бюджет		3 416,3	3 416,3	100,0%
	Итого:		170 816,3	170 816,3	100,0%
Проектирование и строительство сетей газораспределения на территории муниципальных образований Курганской области ***	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	120 000,0	109 566,61	91,30%
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области **	Федеральный бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	896 419,2	772 722,1	86,2%
	Областной бюджет		235 443,5	180 182,6	76,5%
	Итого:		1 131 862,7	952 904,7	84,2%
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами	Федеральный бюджет (по согласованию)	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	24 531,2	24 531,2	100,0%
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	Федеральный бюджет (по согласованию)	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области	63 553,4	63 553,4	100,0%
	Областной бюджет		600 200,4	600 029,6	100,0%
	Итого:		663 753,8	663 583,0	100,0%
Организация проведения экспертизы помещений в многоквартирных жилых домах в рамках исполнения условий государственных контрактов по приобретению благоустроенных жилых помещений (квартир) для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Областной бюджет	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области	4 240,0	952,7	22,5%
Реализация отдельных мероприятий, связанных с	Областной бюджет	Департамент имущественных и	463,9	381,8	82,3%

предоставлением благоустроенных жилых помещений (квартир) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		земельных отношений Курганской области			
Оценка рыночной стоимости приобретаемого жилого помещения для определения соответствия стоимости жилого помещения, указанного в договоре купли-продажи, его рыночной стоимости в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 11 мая 2023 N 110 "Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате чрезвычайной ситуации"	Областной бюджет	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области	746,0	589,2	79,0%
Задача: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; создание условий для развития сектора арендного жилья; повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных услуг					
Обеспечение деятельности некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	35 338,6	35 338,6	100,0%
Осуществление государственных полномочий по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	108,0	68,8	63,7%
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с краткосрочным планом	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	40 462,9	38 820,3	95,9%
Приобретение, монтаж, пуско-наладочные работы блочно-модульных газовых котельных	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	302 201,0	302 094,2	100,0%
Реконструкция и техперевооружение инженерной инфраструктуры муниципальных образований Курганской области	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	334 828,0	323 758,4	96,7%
Реконструкция КНС-14 в	Областной	Департамент	221 088,2	49 246,7	22,3%

Заозерном районе г. Кургана	бюджет	строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области			
Строительство объекта "Хозфекальная канализация восточного района города Кургана (канализационная насосная станция, напорный коллектор, самотечные коллекторы в границах улиц Достоевского, Гайдара, Крутикова, Лазо, Герцена, Фрунзе)	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	3 081,8	3 078,8	99,9%
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Курганской области	Федеральный бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	115 000,0	114 999,0	100,0%
	Областной бюджет		10 826,4	10 826,4	100,0%
	Местный бюджет (по согласованию)		10 400,4	10 042,0	96,6%
	Внебюджетные источники (по согласованию)		18 848,8	0,0	0,0%
	Итого:		155 075,6	135 867,4	87,6%
Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в макрорайоне Заозерный города Кургана (дороги, технологическое присоединение - электроснабжение, водоснабжение, водоотведение), в том числе *****:	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	903 336,5	903 336,48	100,0%
- технологическое присоединение (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение)	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	435 007,3	435 007,3	100,0%
- строительство автомобильной дороги по ул. 7 микрорайон и Федота Елисеева к микрорайону N 16 в городе Кургане	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	193 616,5	193 616,5	100,0%
- строительство автомобильной дороги по ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до ул. 7 микрорайон) с устройством системы водоотвода в реку Черная в городе Кургане	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	274 712,7	274 712,7	100,0%
Развитие транспортной инфраструктуры центральной части города Кургана (Строительство автодорог), в том числе:	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	40 771,5	40 771,5	100,0%
- строительство автодороги ул. Б. Петрова в г. Кургане (от	Областной бюджет	Департамент строительства,	7 500,0	7 500,0	100,0%

ул. Куйбышева до ул. К. Маркса)		госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области			
- строительство автодороги в г. Кургане от ЖК "Солнце парк" до ул. Профсоюзная	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	33 271,0	33 271,0	100,0%
Технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, при реализации юридическими лицами решения о комплексном развитии незастроенной территории	Областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области	0,0	0,0	0,0%
	Местный бюджет (по согласованию)		0,0	0,0	0,0%
	Итого:		0,0	0,0	0,0%
Задача: предоставление государственной поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы					
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Курганской области	Федеральный бюджет	Департамент образования и науки Курганской области	14 458,3	14 420,9	99,7%
	Областной бюджет		146,0	145,66	99,8%
	Местный бюджет		161,6	161,6	100,0%
	Итого:		14 765,9	14 728,1	99,7%
ИТОГО	ВСЕГО по программе		4 358 191,9	3 935 798,6	90,3%
	в том числе:				
	областной бюджет		3 244 229,8	2 945 571,9	90,8%
	федеральный бюджет		1 113 962,1	990 226,6	88,9%
	муниципальный бюджет		10 562,0	10 203,6	96,6%
	внебюджетные источники		18 848,8	0	0
Указать причины недофинансирования:					
Справочно указать оценку объема налоговых расходов (при наличии) в результате применения налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предусмотренных в качестве мер государственной поддержки в соответствии с целями государственной программы:					

* - с одним десятичным знаком

** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Согласовано:

И.о. директора Департамента финансов
Курганской области



А.И. Голощапов

Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2023 год
«Развитие жилищного строительства»

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2023 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора			
		Утверждено в программе (план)	Достигнуто (факт)	Оценка достижения (отклонение от плана), %	Оценка в баллах
Ввод в эксплуатацию жилья, в том числе	(тыс. кв. м)	266	351,6	132,2	+4
-ввод стандартного жилья (тыс. кв. м),	(тыс. кв. м)	160	114,4	71,5	-2
-ввод жилья в рамках комплексного освоения микрорайона Заозерный (тыс. кв. м)	(тыс. кв. м)	38	62,5	164,5	+4
Годовой объем ввода арендных жилых помещений (тыс. кв. м);	(тыс. кв. м)	0,5	0	0	-2
Обеспеченность населения Курганской области жилыми помещениями на конец отчетного года (кв. м на 1 человека)	кв. м. на 1 человека	27,2	30,07	110,6	+3
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней стоимости квартиры общей площадью 54 кв. м к среднему годовому совокупному денежному доходу семьи, состоящей из 3 человек) (год)	лет	3	6,6	220,0	+4
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых наступили основания для обеспечения жилыми помещениями на начало года, не обеспеченных жилыми помещениями на конец года (человек);	человек	1607	1600	100,4	+1
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в том числе	человек	455	455	100	+1
за счет средств из федерального бюджета (человек);	человек	35	35	100	+1
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений;	семья	13	14	107,7	+2
Итоговая сводная оценка					16

Справочно: Количество целевых индикаторов с отклонением фактических значений от запланированных (допустимые отклонения находятся в пределах «+» или «-» 15%)	ед.	x	x	5	x
--	-----	---	---	---	---

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов: ввод стандартного жилья (тыс. кв. м); годовой объем ввода арендных жилых помещений (тыс. кв. м) - отсутствие достаточного финансирования.

Примечание:

- 1) числовые значения указать с одним десятичным знаком;
- 2) отметить знаком «*» целевые индикаторы, на значение (достижение) которых оказывает влияние налоговая льгота, освобождение, преференция (при наличии).

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы	Единиц а измерения	Динамик а показате ля (возраст ающая/у бывающ ая)	Год реализации программы					Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достиже ние целевого значения , %	
			2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	Отчетны й 2023 (факт)			
Ввод в эксплуатацию жилья, в том числе:	тыс.кв.	возраста ющая	250,8	267,4	280,7	333,4	351,6	300	107,2	
ввод стандартного жилья	тыс.кв.	возраста ющая	250,8	267,4	280,7	333,4	114,4	180	63,6	
ввод жилья в рамках комплексного освоения микрорайона Заозерный	тыс.кв.	возраста ющая	47,2	58,1	36,6	73,6	62,5	38	164,5	
Годовой объем ввода арендных жилых помещений	тыс.кв.м.	возраста ющая	-	-	-	0	0	0,5	0	
Обеспеченност ь населения Курганской области жилыми помещениями на конец отчетного года	кв.м.	возраста ющая	25,8	26,3	27,2	27,8	30,07	27,4	101,1	
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней стоимости квартиры общей площадью 54 кв. м к среднему годовому совокупному денежному доходу семьи, состоящей из 3 человек)	год	возраста ющая	3,4	3,4	5,2	6	6,6	2,8	235,7	
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у	человек	убывающ ая	Оценка динамики целевого индикатора не была предусмотрена до 2021 г.			1749	1661	1600	1386	115,4

Целевые индикаторы	Единица измерения	Динамика показателя (возрастающая/убывающая)	Год реализации программы					Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение целевого значения, %
			2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	Отчетный 2023 (факт)		
которых наступили основания для обеспечения жилыми помещениями на начало года, не обеспеченных жилыми помещениями на конец года									
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в том числе:	человек	возрастающая	352	340	431	451	455	520	87,5
за счет средств из федерального бюджета	человек	возрастающая	91	237	82	68	35	33	106,1
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений	семья	возрастающая	3	2	3	0	14	13	107,7
Снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право	человек	убывающая	1642	1801	-	-	-	1437	125,3

Целевые индикаторы	Единица измерения	Динамика показателя (возраст ающая/у бывающ ая)	Год реализации программы					Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение целевого значения %
			2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	Отчетный 2023 (факт)		
на их получение возникло и не реализовано, на конец года									
Доля муниципальных образований, в которых приняты документы территориально го планирования и градостроитель ного зонирования, от общего количества муниципальных образований Курганской области	процент	возраста ющая	100	52	-	-	-	90	57,8
Количество молодых семей, получивших материнский капитал (региональную субсидию при рождении (усыновлении) ребенка)	семья	возраста ющая	2	-	-	-	-	2	100,0
Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка	семья	возраста ющая	3	2	3	0	-	16	50,0

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком.

**Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2023 год
«Развитие жилищного строительства»**

Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной программы за отчетный год (кратко)	Развитие жилищного строительства и повышение доступности жилья
Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень реализации государственной программы (может быть один, но не более пяти)	Ввод в эксплуатацию 351,6 тыс. кв. м жилья при плане 266 тыс. кв. м, достижение показателя на 132,2 %. Обеспеченность населения Курганской области жильем на конец отчетного года составила 30,7 кв. м на 1 человека при плане 27,2, таким образом, показатель достигнут на 110,6%.
Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной программы (не более трех)*	В рамках комплексного освоения микрорайона Заозерный на 2023 год запланирован ввод жилья в объеме 38 тыс. кв. м, фактически введено в эксплуатацию 62,5 тыс. кв. м, что составляет 164,5%. По итогам 2023 года 455 граждан из числа детей-сирот обеспечен жилыми помещениями при плане 455, показатель исполнен на 100 %. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в отчетном году составило 14 при плане 13, исполнение на 107,7 %. В 2023 году коэффициент доступности жилья составил 6,6 при плановом 3 (данный показатель в 2022 году в регионе составлял 6).
Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы (кратко при необходимости)	Значительное удорожание строительных ресурсов, в связи с этим значительное увеличение стоимости жилья.
Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к выполнению в отчетном году)	71,9% (выполнено 23 мероприятий из 32)
Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)	90,30%, в т.ч.: - областной бюджет 90,79 %; - федеральный бюджет 88,89% - местный бюджет 96,61 %
Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых индикаторов)	80% (выполнено 8 из 10)
Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, по утвержденной региональной методике	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» - ожидаемая эффективность достигнута.
Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной программы по утвержденной региональной методике	Ожидаемая эффективность достигнута.

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее полно характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год